



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้

รหัสโครงการ... : 50210000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 309,750 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการขุดลอกคลองสวนหลวงใต้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท ป.ศิวะพร จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 309,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้

รหัสโครงการ... : 50210000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 309,750 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการขุดลอกคลองสวนหลวงใต้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 309,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้

รหัสโครงการ... : 50210000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 309,750 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการขุดลอกคลองสวนหลวงใต้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว		
	บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 309,750 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้

รหัสโครงการ... : 50210000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 318,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 309,750 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธโกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่วม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการขุดลอกคลองสวนหลวงใต้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาแล้วรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562 เริ่มสัญญา 3 ธ.ค. 2562 สิ้นสุดสัญญา 31 ม.ค. 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 309,750 บาท :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

