



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม

รหัสโครงการ... : 50210000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารที่ชำรุดเสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงขยายห้องเรียนดนตรี เสริมทักษะการเรียนการสอน
- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดรั้วซีมี มีน้ำท่วมขัง
- ปรับปรุงกันห้องเรียนเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงที่คั่นน้ำนักเรียนไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ปรับปรุงกระเบื้องหลุตร่อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อครูและนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งกรรมการราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ประกาศเชิญชวน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 501,840 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 501,840 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 2/2564 ลว. 22 มี.ค. 2564 เริ่มสัญญา 23 มี.ค. 2564 สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ส่งงาน 24 พ.ค. 64 ตรวจรับงาน 27 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/07/2564 : ส่งมอบงาน วันที่ 24 พ.ค. 64 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วันที่ 27 พ.ค. 64		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/08/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม

รหัสโครงการ... : 50210000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารที่ชำรุดเสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงขยายห้องเรียนดนตรี เสริมทักษะการเรียนการสอน
- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดรั้วซิม มีน้ำท่วมขัง
- ปรับปรุงกันห้องเรียนเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงที่คิมนักเรียนไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ปรับปรุงกระเบื้องหลุคร่อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อครูและนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งกรรมการราคากลาง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 3 :: 22/12/2563 : ประกาศเชิญชวน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 4 :: 19/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 501,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 501,840 บาท

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 7 :: 21/04/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
สัญญาเลขที่ 2/2564
ลว. 22 มี.ค. 2564
เริ่มสัญญา 23 มี.ค. 2564
สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่งงาน 24 พ.ค. 64
ตรวจรับงาน 27 พ.ค. 64





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2564 : ส่งมอบงาน วันที่ 24 พ.ค. 64 : เป็นไปตามเป้าหมาย
 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วันที่ 27 พ.ค. 64
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/08/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม

รหัสโครงการ... : 50210000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภุชญา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารที่ชำรุดเสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงขยายห้องเรียนดนตรี เสริมทักษะการเรียนการสอน
- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดรั้วซิม มีน้ำท่วมขัง
- ปรับปรุงกันห้องเรียนเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงที่คิมน้ำนักเรียนไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ปรับปรุงกระเบื้องหลุตร่อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อครูและนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งกรรมการราคากลาง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : ประกาศเชิญชวน : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 501,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 501,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 สัญญาเลขที่ 2/2564
 ลว. 22 มี.ค. 2564
 เริ่มสัญญา 23 มี.ค. 2564
 สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย. 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 26/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง		
	ส่งงาน 24 พ.ค. 64		
	ตรวจรับงาน 27 พ.ค. 64		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/07/2564 : ส่งมอบงาน วันที่ 24 พ.ค. 64		
	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วันที่ 27 พ.ค. 64		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/08/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม

รหัสโครงการ... : 50210000-3470

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 501,840 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารที่ชำรุดเสียหายให้สามารถกลับมาใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงขยายห้องเรียนดนตรี เสริมทักษะการเรียนการสอน
- ปรับปรุงพื้นที่กันสาดรั้วซิม มีน้ำท่วมขัง
- ปรับปรุงกันห้องเรียนเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงที่คิมน้ำนักเรียนไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ปรับปรุงกระเบื้องหลุคร่อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อครูและนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่งตั้งกรรมการราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด หก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น จำนวนเงิน 501,840 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 501,840 บาท		
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	สัญญาเลขที่ 2/2564		
	ลว. 22 มี.ค. 2564		
	เริ่มสัญญา 23 มี.ค. 2564		
	สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ย. 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง		
	ส่งงาน 24 พ.ค. 64		
	ตรวจรับงาน 27 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/07/2564 : ส่งมอบงาน วันที่ 24 พ.ค. 64		
	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง วันที่ 27 พ.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

