



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาสารถึงคลองทิววัฒนา

รหัสโครงการ... : 50220000-3380

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,331,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,109,395 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวรพงษ์ อินทรชัย โทร.7315

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองราษฎร์เจริญสุข เป็นคลองที่มีความสำคัญในการรับน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันคลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลง ส่งผลกระทบเมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมขัง ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการชุดลอกคลองราษฎร์เจริญสุข จากคลองมหาสารถึงคลองทิววัฒนา เสริมคันกั้นภายในกำหนดสัญญา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563

ได้ดำเนินการปรับปรุงเสริมคันกั้นภายในกำหนดสัญญา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 มีนาคม 2563) ระยะเวลา 60 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,109,395 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (สัญญาลงวันที่ 17ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญา 16 มีนาคม 2563)

ระยะเวลา 60 วัน ระยะทาง 2,915 เมตร ทำได้ประมาณ 400 เมตร คิดเป็นเนื้องาน 35%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

