



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตหนองแขม (สำนักงานเขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7039

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองภาษีเจริญ ในพื้นที่เขตหนองแขม มีระยะทางยาวประมาณ 5,000 เมตร บริเวณริมคลองมี 2 ชุมชน ได้แก่ชุมชนหลังตลาดวัดหนองแขม และชุมชนศศิธร ปัจจุบันสภาพคลองดังกล่าวเป็นคลองธรรมชาติ มีวัชพืชขึ้นตลอดบริเวณริมคลอง และผักตบชวาจำนวนมาก รวมถึงตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่งคลองยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อีกทั้งยังไม่มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณทางเดินดังกล่าว
สำนักงานเขตหนองแขม ได้รับความเดือดร้อนและปรับปรุงพัฒนาคลองภาษีเจริญ ในพื้นที่เขตหนองแขมให้เกิดความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ พื้นที่เขตหนองแขม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อสร้างจุดเช็คอิน (CHECK IN) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสถานที่พักผ่อนจุดชมวิวยิวทัศน์
- 2.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญ
- 2.3 เพื่อไม่ให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งริมคลองทิ้งขยะลงคลอง
- 2.4 เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมในเวลากลางคืน
- 2.5 เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ทางเดินริมคลอง/ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีจุดเช็คอิน (CHECK IN)สถานที่พักผ่อนจุดชมวิวยิวทัศน์จำนวน 1 จุด
2. ประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภาษีเจริญทั้ง 2 ฝั่ง
3. ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และไม่ทิ้งขยะลงคลอง
4. มีไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมใช้งาน เพียงพอและเหมาะสมในเวลากลางคืน ตลอดแนวทางเดินริมคลอง
5. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (ราวกันตก/สะพานข้ามคลอง) มีสภาพดีปลอดภัยพร้อมใช้งาน และความสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่+จัดทำแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างสำรวจและเขียนโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนการดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนเพื่อจัดส่ง สนย.วันที่ 10 เม.ย.66 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/04/2566 : ดำเนินการจัดส่งแผนให้สนย. ภายในที่ 10 เม.ย.66 เรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจหน้างานเพื่อนำมาจัดทำโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/06/2566 : ประชุมหารือวางแผนการจัดทำโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/07/2566 : ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสถานที่ในความรับผิดชอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานข้ามคลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/08/2566 : ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสถานที่ในความรับผิดชอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง สะพานข้ามคลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่เกี่ยวข้อง

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 25/09/2566 : ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

