



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,705,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปนิษฐา ปุณนิษฐา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันหลังคามีรอยรั่วของน้ำฝนทำให้ฝ้าเพดานชำรุดเสียหาย บางผนังมีปลอกเข้าทำลาย ประตูหน้าต่างเดิมเสื่อมสภาพและชำรุด เกิดปัญหาน้ำฝนรั่วเข้าสู่อาคารห้องน้ำห้องส้วมเดิมให้สามารถใช้งานได้ ถูกสุขลักษณะ จำเป็นต้องปรับปรุงให้อาคารใช้งานได้ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานกันการรั่วซึมของน้ำฝน
- เพื่อแก้ไขประตูหน้าต่างเดิมป้องกันให้อากาศและทรย์สินของทางราชการเสียหาย
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ Bangkok Fast and Clear
 (ตามแบบเลขที่ ขบท.56/2563) จำนวน 1 รายการ
2. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางขุนเทียน 5 ชั้น
 (ตามแบบเลขที่ ขบท.57/2563) จำนวน 1 รายการ
3. ปรับปรุงอาคารสนับสนุนค.ส.ล. 2 ชั้น
 (ตามแบบเลขที่ ขบท.58/2563) จำนวน 1 รายการ
4. ปรับปรุงโครงหลังคาคลุมที่จอดรถ
 (ตามแบบเลขที่ ขบท.59/2563) จำนวน 1 รายการ
5. พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้วพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา สร้างนั่งร้าน รื้อห้องน้ำชั้น 1 อาคารเอนประสงค์ ชุดลอกสีเดิมด้านหลัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้อง ผนังห้องน้ำชั้น 1 อาคารเอนประสงค์ ทาสีรองพื้นผนังอาคารด้านหลัง ทำระบบกันซึมชั้นลาดฟ้า ปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องน้ำ ห้องผอมเขต รื้อเปลี่ยนชุดประตู หน้าหน้าต่างกระจกชั้นลาดฟ้าและชั้น 5 รื้อหลังคาโพลีเดิมที่จอดรถ ข่อมฝ้าเพดานในห้อง BSC เชื่อมเหล็กโครงหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำอาคารเอนประสงค์ รื้อเปลี่ยนชุดประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมชั้น 4 ติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กที่รถลอนโรงจอดรถแล้วเสร็จ ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมเคลือบสีแล้วเสร็จ 80% ทาสีผนังภายนอก 80% ทำระบบกันซึมชั้น 5,4,3,2 แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : รื้อเปลี่ยนชุดประตูหน้าต่าง ชั้น 3 ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียมแล้วเสร็จ 100 %		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทาสีผนังภายนอก 100%

รื้อผนังและกันห้องฝ้ายทะเลเบียน

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/05/2563 : ทาสี ติดตั้งป้าย ติดตั้งกระจก

รายงานครั้งที่ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/06/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

