



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถึงคลองบางขนุน

รหัสโครงการ... : 50230000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องด้วยซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ถึงคลองบางขนุน ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับมีพื้นที่ชุมชนพักอาศัยเดิมและการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่พักอาศัยใหม่ยังมีสภาพการคมนาคมระบบการระบายน้ำ และสาธารณูปโภคที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอยสาธารณูปโภค

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
- 2.ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
- 3.ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน
- 4.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
- 5.ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงซอยแสมดำ 17 จากหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถึงคลองบางขนุน
- เพื่อยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม กว้าง 6-7 เมตร เนื้อที่ประมาณ 5,530 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อ สร้างบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขุดวางท่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : ขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : การประปาจ่ายท่อประปาชั่วคราว จะทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : การประปาจ่ายท่อประปาชั่วคราวแล้วทำการขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : วางท่อระบายน้ำ เทศคอนกรีตวางวี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : วางท่อระบายน้ำ เทศคอนกรีต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/09/2563 : เทศคอนกรีตไหลทาง งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก

ติดปัญหาอุปสรรคแนวท่อประปาเกิดขวางแนวการก่อสร้าง

มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรค

ติดแนวท่อประปาเกิดขวางแนวการก่อสร้าง

ตามเอกสารหมายเลข 1-2

- สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประปานครหลวง ตามเอกสารหมายเลข 3-5

- ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค ตามเอกสารหมายเลข 6

- แผนที่และผังบริเวณ ตามเอกสารหมายเลข 7

ปัจจุบันการประปาวางท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างอยู่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....