



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยางกระดี่ 34 จากคลองม่วงถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50230000-3361

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,262,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องด้วยขอยางกระดี่ 34 จากคลองม่วงถึงสุดทางสาธารณะ ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับมีพื้นที่ชุมชนพักอาศัยเดิมและการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่พักอาศัยใหม่ยังมีสภาพคมนาคมระบบระบายน้ำ และสาธารณูปโภคที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอยสาธารณูปโภค

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2.  ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3.  ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน
4.  ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5.  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงขอยางกระดี่ 34 จากคลองม่วงถึงสุดทางสาธารณะ เพื่อยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม กว้างประมาณ 6 ม. พื้นที่ 3,300 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว ทูบรื้อพื้น ค.ส.ล.ของเดิม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.ของเดิม ขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก สร้างรางวี ค.ส.ล.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

