



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวี ทำข้าม 4 ถึงขอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5

รหัสโครงการ... : 50230000-3362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 28,323,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยขอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวีทำข้าม 4 ถึงขอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5 ยังไม่ได้รับการพัฒนา ประกอบกับมีพื้นที่ชุมชนพักอาศัยเดิมและการเพิ่มขึ้นของจำนวนที่พักอาศัยใหม่ยังมีสภาพการคมนาคมระบบการระบายน้ำ และสาธารณูปโภคที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้มาตรฐานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอยสาธารณูปโภค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงขอยอนามัยงามเจริญ 31 จากหมู่บ้านสินทวีทำข้าม 4 ถึงขอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5 เพื่อยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิม กว้าง 6-7 เมตร เนื้อที่ประมาณ 7,988 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา ก่อสร้างท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขุดวางท่อ 1,615 เมตร บดอัดหินคลุกผิวทาง 2,500 ตร.ม. บดอัดหินคลุกในทาง 800 ตร.ม. สร้างรางวี 320 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขุดวางท่อ บดอัดหินคลุกผิวทาง บดอัดหินคลุกไหล่ทาง สร้างรางวี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : สร้างท่อระบายน้ำ บดอัดหินคลุกผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/09/2563 : สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
 งานไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก
 ติดปัญหาอุปสรรคแนวเสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา
 กีดขวางแนวการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
 - ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคติดแนวเสาไฟฟ้า
 และแนวท่อประปាកีดขวางแนวการก่อสร้าง
 - สำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง
 - ภาพถ่ายปัญหาอุปสรรค
 - แผนที่และผังบริเวณ
 ปัจจุบันการประปาวางท่อประปายังไม่แล้วเสร็จ
 การไฟฟ้าย้ายเสาไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

