



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเลียบบนเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพฯ

รหัสโครงการ... : 50230000-3363

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,372,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนุชิต ศุขจิตต์ โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- พัฒนาเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน โดยการเพิ่มเส้นทางให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางสู่ชายทะเลกรุงเทพฯ ทั้งการเดินทางและการปั่นจักรยานได้ด้วยสะดวก

2. เป็นเส้นทางสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจรเพื่อเป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์

3. สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในอนาคต

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สร้างสะพานทางเดินเลียบบนเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน

ชายทะเลกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ตามแบบ ขบท.46-2560 ความยาวประมาณ 1,195 ม.

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปักเสาเข็ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างคานสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็ม เทพื้นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำการตอกเสาเข็มเทพื้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเสาเข็ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : เทคานพื้นทางเดิน เทพื้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ก่อสร้างสะพานทางเดินความยาว 850 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ก่อสร้างสะพานทางเดิน ความยาว 900 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : เทพื้นสะพาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : เทคานพื้นทาง เทพื้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : สร้างราวกันตกงาน ไม่แล้วเสร็จทันสัญญาปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก ติดปัญหาเกิดโรคระบาดโควิดทำให้ขาดแรงงานขนวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล ต้องใช้โป๊ะ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้โดยวิธีเดียว

การปฏิบัติงานติดปัญหาการขึ้นลงของน้ำทะเล

ทำให้ขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

มีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ฉบับที่ 8)

- ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง

- แผนที่และผังบริเวณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

