



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก

รหัสโครงการ... : 50230000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,541,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฏิมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- โรงเรียนวัดกก เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม  
ไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน สภาพอาคารเรียนเก่ามีน้ำรั่วซึม ฝ้าชำรุดเสียหาย  
บรรยากาศในสถานศึกษาไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเรียนการสอน จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1   
(ตามแบบ ขบท.8/2563) จำนวน 1รายการ
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2   
(ตามแบบ ขบท.9/2563) จำนวน 1รายการ
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3   
(ตามแบบ ขบท.10/2563) จำนวน 1รายการ
4. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3   
(ตามแบบ ขบท.11/2563) จำนวน 1รายการ
5. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพัก อาคารเรียน 4   
(ตามแบบ ขบท.12/2563) จำนวน 3แห่ง
6. ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.   
15/2563) จำนวน 1รายการ
7. ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.16/2563)   
จำนวน 1รายการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |                                                                                                                 |                |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบรายการ คำนวณราคากลาง                                            |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา            |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง                          |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด                                                       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุบรื้อผนังห้องน้ำ ชั้น 2 และห้องน้ำที่ชานพักบันได พร้อมขนทิ้ง อาคารเรียน 3 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปุ้กระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้น 2 ทุบรื้อห้องน้ำเดิมอาคาร 2 และ 3              |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 25/04/2563 : ส่งงานครั้งที่ 1 พื้นสนามแล้วเสร็จ                                                              |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งานระบบกันซึมตาดฟ้าแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างทาสีอาคาร 1, ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 : ทาสีอาคารเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

