



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

รหัสโครงการ... : 50230000-3368

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,673,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปนิษฐา ปฏิเมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้รับการปรับปรุง ทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน รั้วของโรงเรียนต่ำเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและยากต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนต้องการพัฒนาด้านการกีฬา จึงต้องการก่อสร้างโครงหลังคาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 1
 (ตามแบบ ขบท.20/2563) จำนวน 3 แห่ง
2. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 2
 (ตามแบบ ขบท.21/2563) จำนวน 4 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 2
 (ตามแบบ ขบท.22/2563) จำนวน 1 รายการ
4. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคารเรียน 4
 (ตามแบบ ขบท.23/2563) จำนวน 1 รายการ
5. ปรับปรุงรั้วโรงเรียน (ตามแบบ ขบท.24/2563) จำนวน 1 รายการ
6. ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กรีดลอนขนาด 24x50 ม.
(ตามแบบ ขบท.60/2563) จำนวน 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางผัง ทูบร้อยพื้น ตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็ม ทูบร้อยห้องน้ำเดิมอาคาร 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2563 : เทศคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ เสริมรั้วริมคลอง เดินระบบท่อของห้องน้ำอาคาร 2,3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2563 : ก่อสร้างรั้ว		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2563 : ปูกระเบื้องห้องน้ำอาคารเรียน เดินระบบท่อแล้วเสร็จ เชื่อมประกอบโครงเหล็กหลังคลุมสนาม		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2563 : - เชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก - ทูบร้อยรั้วดอกเสาเข็ม - ติดตั้งรั้วไม้เทียมแล้วเสร็จ - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2563 : ปรับปรุงห้องน้ำแล้วเสร็จ ก่อสร้างโครงหลังคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งรั้วไม้เทียม และเทคอนกรีตคานรั้ว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : ก่อสร้างรั้ว ฉาบปูนผนังรั้ว ก่ออิฐบ้ายชื่อโรงเรียน ทาสีรั้วเดิม รั้วริมคลอง เนื่องจากการก่อสร้างรั้วของโรงเรียนติดปัญหา อุปสรรคในการเข้าดำเนินการเนื่องจากบริเวณโดยรอบ เป็นที่ดินเอกชน ซึ่งไม่ยินยอมให้ให้ผ่านทาง จึงทำให้ การขนย้ายวัสดุและเข้าทำงานเกิดความล่าช้า ไม่เสร็จตาม กำหนด จำนวน 1 รายการ ส่วนรายการอื่นดำเนินการ แล้วเสร็จและส่งมอบงานครั้งที่ 1 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

