



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

รหัสโครงการ... : 50230000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,478,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฎิเมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนวัดกำแพง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพห้องน้ำห้องส้วมบนอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ไม่เคยได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน ใช้งานไม่ได้มีดี ระบบท่อระบายน้ำรั่วซึม สภาพอาคารหลังคาน้ำขังปูนแตกกร้าว สีเสื่อมสภาพ อีกทั้งบริเวณโรงอาหารมีพื้นชำรุดหลายแห่งเป็นอันตราย บริเวณสนามกีฬาต้องการปรับปรุงให้เป็นสภาพกีฬาที่ได้มาตรฐาน ทบสวนต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.35/2563) จำนวน 1  รายการ
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.36/2563) จำนวน 1  รายการ
3. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.37/2563) จำนวน 1 รายการ
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.38/2563) จำนวน 1  รายการ
5. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.39/2563) จำนวน 1 รายการ
6. ปรับปรุงอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.99/2563) จำนวน 1  รายการ
7. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.100/2563) จำนวน 1 รายการ
8. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.101/2563) จำนวน 1 รายการ
9. ปรับปรุงบริเวณโรงครัว (ตามแบบ ขบท.102/2563) จำนวน 1 รายการ
10. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหลังอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.103/2563) จำนวน 1 รายการ
11. ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.104/2563) จำนวน 1 รายการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงพื้นคานและคาดฟ้าอาคารเรียน 2,3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 25/04/2563 : อยู่ระหว่างปูพื้นและผนังห้องน้ำ อาคาร 6</p> <p>ตอกเสาเข็มและปรับระดับพื้นบริเวณโรงอาหาร</p> <p>ขุดล้างและทาสีรองพื้นอาคารเรียน 6</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 25/05/2563 : ทำพื้นสนามกีฬา ปรับปรุงห้องน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/06/2563 : เทพื้นโรงครัว และทางเดิน ปูกระเบื้องห้องน้ำบนอาคารเรียน, เดินระบบท่อแล้วเสร็จ รื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 3 และ 6</p> <p>แล้วเสร็จ ทาสีอาคาร 2 และอาคาร 6 แล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/07/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

