



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง

รหัสโครงการ... : 50230000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,478,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฏิมธธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดกำแพง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพห้องน้ำห้องส้วมบนอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมหลายแห่ง ไม่เคยได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน ใช้งานไม่ได้มีดี ระบบท่อระบายน้ำรั่วซึม สภาพอาคารหลังคาน้ำซังปูนแตกร้าว สีเสื่อมสภาพ อีกทั้งบริเวณโรงอาหารมีพื้นชำรุดหลายแห่งเป็นอันตราย บริเวณสนามกีฬาต้องการปรับปรุงให้เป็นสภาพกีฬาที่ได้มาตรฐาน ทบตันต่อการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ขบท.35/2563) จำนวน 1 รายการ
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.36/2563) จำนวน 1 รายการ
3. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 3 (ตามแบบ ขบท.37/2563) จำนวน 1 รายการ
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 (ตามแบบ ขบท.38/2563) จำนวน 1 รายการ
5. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.39/2563) จำนวน 1 รายการ
6. ปรับปรุงอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.99/2563) จำนวน 1 รายการ
7. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนบริเวณชานพักบันไดอาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.100/2563) จำนวน 1 รายการ
8. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารเรียน 6 (ตามแบบ ขบท.101/2563) จำนวน 1 รายการ
9. ปรับปรุงบริเวณโรงครัว (ตามแบบ ขบท.102/2563) จำนวน 1 รายการ
10. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหลังอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.103/2563) จำนวน 1 รายการ
11. ปรับปรุงสนามกีฬา (ตามแบบ ขบท.104/2563) จำนวน 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงพื้นคานและคาดฟ้าอาคารเรียน 2,3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/04/2563 : อยู่ระหว่างปูพื้นและผนังห้องน้ำ อาคาร 6 ดอกเส้าเข็มและปรับระดับพื้นบริเวณโรงอาหาร ซัดล้างและทาสีรองพื้นอาคารเรียน 6	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/05/2563 : ทำพื้นสนามกีฬา ปรับปรุงห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : เทพื้นโรงครัว และทางเดิน ปูกระเบื้องห้องน้ำบนอาคารเรียน, เดินระบบท่อแล้วเสร็จ รื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 3 และ 6 แล้วเสร็จ ทาสีอาคาร 2 และอาคาร 6 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

