



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

รหัสโครงการ... : 50230000-3370

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,596,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ปณิษฐา ปฎิเมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลายอาคาร ได้แก่ห้องน้ำอาคารเรียนระบบท่อชำรุดรั่วซึม ที่ล้างมือบนอาคารใช้งานไม่ได้ บริเวณโรงอาหารทางเดินไม่ได้ระดับไม่มีหลังคาคลุมทางเดินสำหรับนักเรียน และอาคารหอประชุมมีหลังคาชำรุดทำให้ผ้าเพดานและระบบไฟเสียหาย ผ้าม่านมีสภาพเก่าใช้งานหลายปี จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยและสภาพห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 2 อาคารเรียน 1  
 (ตามแบบ ขบท.30/2563) จำนวน 1 รายการ
2. ปรับปรุงที่ล้างมือบนอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3  
 (ตามแบบ ขบท.31/2563)  จำนวน 1 รายการ
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 5 (ตามแบบ ขบท.32/2563)  จำนวน 1 รายการ
4. ปรับปรุงอาคารหอประชุม (ตามแบบ ขบท.109/2563)  จำนวน 1 รายการ
5. ปรับปรุงบริเวณโรงอาหาร (ตามแบบ ขบท.110/2563)  จำนวน 1 รายการ
6. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (ตามแบบ ขบท.40/2563)  จำนวน 1 รายการ
7. ปรับปรุงบริเวณข้างอาคารหอประชุม (ตามแบบขบท.112/2563) จำนวน 1 รายการ  
รายการครุภัณฑ์
8. บิมน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้งและบรรจุระบบท่อ  4 เครื่อง
9. ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้งเหล็ก 4 ใบ
10. ติดตั้งผ้าม่าน (ม1) ขนาด 3.65x2.9 ม.  จำนวน 26 ชุด
11. ติดตั้งผ้าม่าน (ม2) ขนาด 3.65x2.9 ม.  จำนวน  16 ชุด
12. ติดตั้งผ้าม่าน (ม3) ขนาด 10.15x2.9 ม.  จำนวน  1 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบ รายการ คำนวณราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และตรวจร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด ทำหนังสือเชิญลงนามสัญญาจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออนุมัติเงินประจำงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุเข้าพื้นที่			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้อเปลี่ยนห้องอาคารหอประชุม ทำระบบกันซึมกันสาด, ซ่อมผนังปูนแตกร้าว ตกเสาเข็มห้องน้ำ สกัดกระเบื้องที่ล้างมือเดิม 2 แห่ง ทูบรื้อผนังห้องน้ำเดิม ชั้น 2 อาคาร 1</p>		
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 25/04/2563 : ติดตั้งโครงฝ้าเพดานอาคารหอประชุม ผูกเหล็กฐานรากห้องน้ำ เดินระบบท่อห้องน้ำชั้น 2 อาคาร 1 ฉาบซ่อมผนัง, ทาสีรองพื้นอาคารประชุม ปรับปรุงที่ล้างมือแล้วเสร็จ</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/05/2563 : ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างโครงหลังคา</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/06/2563 : ทาสีหอประชุมแล้วเสร็จ เทพื้นที่ข้างอาคารหอประชุมแล้วเสร็จ ติดตั้งหลังคาบริเวณโรงอาหาร มุงหลังคาและก่อผนังห้องน้ำอาคาร 5 ปูกระเบื้องห้องน้ำ บนชั้น 2 อาคาร 1</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/07/2563 : - ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำสร้างใหม่แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบไฟ ทาสี ผนังน้ำชั้น 2 อาคาร 1 - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำخانพักอาคาร 5 - ติดตั้งโครงหลังคาบริเวณโรงอาหารแล้วเสร็จ - เทพื้นที่ข้างหอประชุมแล้วเสร็จ</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 26/08/2563 : ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียมของห้องน้ำ ปรับปรุงอาคารหอประชุมแล้วเสร็จ ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารแล้วเสร็จ</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/09/2563 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

