



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองเฉลิมชัยพัฒนา

รหัสโครงการ... : 50230000-3411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปณิธา ปฏินิธา โทร. 5815-6

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองเฉลิมชัยพัฒนา เป็นคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีความกว้างเฉลี่ย 50 - 70 เมตร ความยาว 2,150 เมตร เดิมคือ คลองหัวกระปือ ซึ่งสภาพคลองมีลักษณะคดเคี้ยว บางช่วงมีความแคบ ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้ขุดลอกคลองเฉลิมชัยพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหการระบายน้ำ จากคลองสนามชัยไปสู่ปากคลองบางขโมย อีกทั้งยังคงเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำของประชาชน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาของชุมชนเมืองขยายสู่ชานเมืองมากขึ้น บริเวณริมคลองมีส่วนสาธารณะ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้น เกิดปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลอง รวมทั้งบริเวณริมคลองด้านหนึ่งอยู่ติดถนนนวมัยงามเจริญ มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่วางริมคลองเศษขยะบางส่วนพัดปลิวตามกระแสน้ำลงสู่คลอง สภาพริมคลองทั้งสองฝั่งมีพืชพืชและต้นไม้ปกคลุม บริเวณเกาะกลางคลองมีสภาพทรุดโทรม วัชพืชและต้นไม้ปกคลุมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน ต้นไม้มีสภาพทรุดโทรมกิ่งหักล้มลงเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าริมทาง อีกทั้งยังมีการรุกรานแนวคลอง

□จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา คู คลอง ดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีทัศนียภาพที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองเฉลิมชัยพัฒนา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของคลอง ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดคลอง และส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของนครริมคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสนามชัยพัฒนา เขตบางขุนเทียน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาคลองของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมดูแลรักษาคลองให้มีความสะอาด
4. เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตทางน้ำ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเฉลิมชัยพัฒนาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ที่ 464/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการฯ ที่ 528/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการแบบปฏิบัติการ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงาน วันที่ 16 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมตามโครงการ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามความคืบหน้าของงาน 2 ครั้ง ติดตั้งราวเหล็กสะพานทางเดิน พร้อมขั้วตาสี ยาว 140 เมตร รื้อซ่อมศาลาในสวนบวรประชาชนันท์ จัดทำป้ายประกาศและป้าย QR CODE แจงเรื่อง			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	กำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสีสะพานทางเดิน ยาวประมาณ 140 เมตร ซ่อมศาลาในสวนบวรประชานันท์แล้วเสร็จ ติดตั้งป้าย QR CODE และป้ายประกาศแล้วเสร็จ 5 จุด จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จัดนิทรรศการอบรมให้ความรู้การปลูกหญ้าแฝกโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/04/2563 : ปรับปรุงเชิงลาดเรือแล้วเสร็จ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/05/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ปลูกหญ้าแฝกริมคลองเฉลิมชัยพัฒนา ปลูกต้นทองอุไร กิจกรรมทางสีสะพาน กิจกรรมเก็บวาดวัสดุและเศษขยะริมคลอง กิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 50,000 ตัว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/06/2563 : จัดทำรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 : ประสานขอข้อมูล สรุปลำดับชีวิตโครงการ ประสานฝ่ายปกครองเตรียมข้อมูลจัดทำคู่มือถอดบทเรียน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 26/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 28/09/2563 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

