



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 50230000-3435

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,259,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปนิษฐา ปุณนิษฐา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุภายใน

สำนักงานเขตบางขุนเทียนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด

ในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (UNIVERSAL DESIGN)

2. เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสำนักการโยธา

ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบรายการ

ประกอบแบบ และใบประมาณราคาส่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

โดยมีเป้าหมายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมดำเนินชีวิตได้ ด้วยความสะดวกสบาย

มีความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงทางลาดและพื้นที่ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน

2. เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์

3. เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์

4. เพื่อปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ

5. เพื่อปรับปรุงทาสีสัญลักษณ์และตีเส้นจราจร

6. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผู้พิการภายในอาคารสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงทางลาดและพื้นที่ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน

(ตามแบบ ขบท.1/2564) จำนวน 1 รายการ

2. ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ แบบที่ 1

(ตามแบบ ขบท.2/2564) จำนวน 1 รายการ

3. ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ แบบที่ 2

(ตามแบบ ขบท.3/2564) จำนวน 1 รายการ

4. ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ

(ตามแบบ ขบท.5/2564) จำนวน 1 รายการ

5. ปรับปรุงทาสีสัญลักษณ์และตีเส้นจราจร

(ตามแบบ ขบท.6/2564) จำนวน 1 รายการ

6. ปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผู้พิการภายในอาคารสำนักงานเขต

(ตามแบบ ขบท.7/2564) จำนวน 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตบางขุนเทียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : ตรวจร่างสัญญา อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว เสนอแผนการทำงาน อยู่ระหว่างทุบรื้อพื้นบริเวณโซนหนึ่งและเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร ทำแผนกันดิน ค.ส.ล. ลงหินคลุกพื้นลานจอดรถ โซนที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2564 : ลงหินคลุกพื้นลานจอดรถ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : เทคอนกรีตพื้น โซน 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : ลงหินคลุกพื้นลานจอดรถ เทคอนกรีต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : สร้างทางลาดคนพิการ ดีไซน์จราจร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

