



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนแสมดำ จากคลองสนามชัย ถึงคลองสหกรณ์

รหัสโครงการ... : 50230000-3437

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,038,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรรศิริ โพธิ์สีดา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

1. สภาพเดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ ขรุขระ ทวีตต่ำ ไม่มีท่อระบายน้ำฝนตก
☐ น้ำท่วมขัง การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก และความปลอดภัย ประชาชน
☐ ได้รับความเดือดร้อน
2. ขอยดังก่อสร้างเชื่อมต่อซอยนวมัยงามเจริญ 25 มุ่งหน้าถนนพระรามที่ 2
☐ และเขตทุ่งครุ ถนนเลียบริมทางด่วนกาญจนาภิเษกประกอบกับ เข้าออก
☐ ได้หลายซอย เป็นซอยหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ☐ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ☐ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ☐ ท้องถิ่นมีความเจริญรองรับการขยายตัวของเมือง และระบบขนส่งมวลชน
4. ☐ ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ☐ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 1,802 ม.
- ☐ 3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาดตามแบบ ท.03/41 จำนวน 167 บ่อ
- ☐ 4. สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,020 ม.
- ☐ 5. สร้างบ่อพักท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาดตามแบบ ท.03/41 จำนวน 170 บ่อ
- ☐ 6. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 3,604 ม.
- ☐ 7. สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 12,240 ตร.ม.
- ☐ 8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 4,210 ตร.ม. ☐
- ☐ 9. สร้างผิวทางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 6 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 12,240 ตร.ม.
10. สร้างชั้นพื้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม.
11. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ 4,080 ตร.ม. ☐
12. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 3 บ่อ
13. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
14. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.
15. PRIME COAT พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.
16. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน 27 ตุลาคม 2563 ขยายแบบ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2563 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ตรวจร่างสัญญา อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ถมลูกรังไหล่ทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ถมลูกรังไหล่ทาง ลงหินคลุกผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : บดอัดไหล่ทาง สร้างชั้นพื้นฐาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เทคอนกรีตผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : บดอัดไหล่ทาง สร้างชั้นพื้นฐาน เทคอนกรีตผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง