



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

รหัสโครงการ... : 50230000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,632,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปณิษฐา ปฎิเมธา โทร.02 415 2470

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชาริโท โทร 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน มีสภาพภายในและภายนอกอาคารชำรุดทรุดโทรม

ไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนไม่ได้มาตรฐาน อาคารเรียนมีอายุการใช้งานนานจนเกิดการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย

อาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ ประกอบกับสภาพสนามกีฬาไม่ได้มาตรฐาน บริเวณลานหน้าโรงอาหาร

โรงเพาะชำและทางเดิน ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบให้ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (ตามแบบ รร.5/2564) 1 รายการ
2. ปรับปรุงบริเวณสนามกีฬาและสวนหย่อม (ตามแบบ รร.6/2564) 1 รายการ
3. ปรับปรุงบริเวณลานหน้าโรงอาหาร (ตามแบบ รร.7/2564) 1 รายการ
4. ปรับปรุงบริเวณโรงเพาะชำและทางเดิน (ตามแบบ รร.8/2564) 1 รายการ

รายการครุภัณฑ์

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

ขนาด 30,000 บีทียู 8 เครื่อง

2. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 1) ขนาด 3.70 x 3 ม. จำนวน 5 ชุด

3. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 2) ขนาด 3.70 x 3.50 ม. จำนวน 1 ชุด

4. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 3) ขนาด 3.70 x 3.50 ม. จำนวน 3 ชุด

5. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 4) ขนาด 3.70 x 1 ม. จำนวน 2 ชุด

6. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 5) ขนาด 6 x 3.50 ม. จำนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งผ้าม่าน (ม 6) ขนาด 2.30 x 1 ม. จำนวน 2 ชุด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน 28 ตุลาคม 2563 ขยายแบบตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง 4 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาอนุมัติจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ตรวจร่างสัญญา อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างชุดลออกฉนวนและทาสีโครงเหล็ก ทางสีภายในห้องประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างหล่อเสริมเสาเหล็กโครงหลังคา		
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ		
	เทพื้นทางเดินบริเวณโรงเพาะชำ		
	หล่อเสาตอม่อและเทพื้นบริเวณโรงอาหาร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : เทพื้นทางเดินบริเวณโรงพะฆ่า หล่อเสาค่อมและเทพื้นบริเวณโรงอาหาร		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

