



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 - 7 จากขอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถึงขอยเสรีโชค

รหัสโครงการ... : 50230000-3609

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,377,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ผู้ประสานงาน สยป : นายชัชชน เจริญเลิศ โทร. 5815

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน มีระดับต่ำ เมื่อเวลาเกิดฝนตกหรือน้ำทะเลหนุน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดข้อร้องเรียน การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบาก ไม่ได้รับความสะดวก จึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้เส้นทางสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้เส้นทางสัญจร สามารถใช้เป็นเส้นทางออกสู่เขตต่างๆได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ลงนามสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เริ่มดำเนินการ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เติร์มวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : -ขุดวางท่อระบายน้ำ หล่อบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ขุดวางท่อระบายน้ำ หล่อบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : ขุดวางท่อระบายน้ำ หล่อบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก เทพื้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 : ขุดวางท่อระบายน้ำ หล่อบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

