



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองแยกวัดบางปะกอก จากถนนสุขสวัสดิ์ถึงลำกระโดงสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,336,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,797,080 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- สภาพพื้นที่ลำกระโดงมีความตื้นเขินทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ช่วงหน้าฝนน้ำท่วมขังและอาจเป็นแหล่งแพร่ขยายของยุงลาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้นและดูแลทำการขุดลอก คู คลอง แบบถาวรได้ง่ายขึ้น ป้องกันการรุกรานคลองสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันมีการระบายน้ำจากถนนสุขสวัสดิ์สู่คลองแยกคลองวัดบางปะกอก เพื่อลงสู่คลอง บางปะกอกไม่เต็มตามที่ควร หากได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ จะทำให้การระบายน้ำ จากถนนสุขสวัสดิ์และพื้นที่ใกล้เคียงระบายสู่คลองหลัก (คลองบางปะกอก) ได้สะดวก และเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนขณะเกิดฝนตกหนัก และเพื่อรักษาสภาพคู คลอง ป้องกันการรุกราน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) ตามแบบ D.30 - 15 กว้างประมาณ 3 - 4 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 726 ม.
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 432 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้งสองฝั่ง วางสลับพื้นปลา 8 แห่ง
- สร้างสะพานทางเดินเหล็ก ตามแบบ S.1 กว้าง 1.22 ม. ยาวประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ 2 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : ขออนุมัติงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ประกาศราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา วันที่ 25 ธันวาคม 2562			
	ชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : ยกเลิกประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			
	แต่คณะกรรมการทบทวนราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563			
	ชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 ? 26 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอราคา 27 กุมภาพันธ์ 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : ดำเนินการตามสัญญา ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ สร้างทางเท้า 300 ม. สร้างตาดทองคลอง 200 ม.			
	เบิกจ่ายงวดแรก ยอดเงิน 2,797,080 บาท			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,797,080 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,169,038 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

