



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) ลำกระโดงสาธารณะข้างซอยประชาอุทิศ 22 จากเขื่อนเดิม
จนสิ้นสุดลำกระโดงสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3404	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 2,387,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,384,630 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีดา มีฉลาด (โทร.1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

- สภาพพื้นที่ลำกระโดงมีความตื้นเขินทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ช่วงหน้าฝนน้ำท่วมขังและอาจเป็นแหล่งขยายของยุงลาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน เพื่อการระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้นและดูแลทำการขุดลอก คู คลอง แบบถาวรได้ง่ายขึ้น ป้องกันการรุกรานคลองสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อป้องกันการตื้นเขินและน้ำเน่าเสีย และการระบายน้ำพื้นที่ใกล้เคียงสู่คลองราชบุรีบูรณะ
- เพื่อรักษาแนวเขตคลองป้องกันการรุกราน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ตามแบบเลขที่ AB. 9.50003 - 02
- กว้างประมาณ 4 - 4.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 116 ม.
- สร้างบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S.1 ทั้งสองฝั่ง วางสลับพื้นปลา 3 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ขออนุมัติงบประมาณกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ประกาศราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : จัดทำรายงานขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ยกเลิกประกาศ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนราคากลาง ขออนุมัติงบกลาง และจัดทำรายงานขออนุมัติ โดยวิธีคัดเลือก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : จัดทำรายงานขออนุมัติ ผู้รับจ้างเสนอราคา ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน ยอด 2,384,630 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,384,630 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

