



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก

รหัสโครงการ... : 50240000-3512

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,489,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,326,210 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ โทร. 6829

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร. 1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

-หลังคา อาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ พื้นสนามเอนกประสงค์ มีสภาพชำรุด ไม่สะดวกแก่การใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. หลังคาและอาคารโรงอาหารมีสภาพรั่วซึมและชำรุดทรุดโทรม
2. ช่องขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไม่สามารถขนถ่ายได้
3. พื้นสนามเอนกประสงค์ และถนนโรงเรียนมีระดับต่ำ จำเป็นต้องปรับปรุงให้สูงกว่าระดับเดิมเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น
4. บ่อพักและรางวิเดมมีระดับต่ำจำเป็นต้องปรับระดับเพื่อรองรับน้ำจากพื้นสนามเอนกประสงค์และถนน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2562

1. ปรับปรุงโรงอาหาร 1 แห่ง
2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 1 แห่ง
3. ปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียน 1 แห่ง
4. ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำและรางวิ ค.ส.ล. 1 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตามแบบเลขที่ ขรณ.5/2562 1. ปรับปรุงโรงอาหาร 1 แห่ง 2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 1 แห่ง 3. ปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค์และถนนภายในโรงเรียน 1 แห่ง 4. ปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำและรางวิ ค.ส.ล. 1 แห่ง และเบิกจ่ายแล้วตามสัญญาจ้างเลขที่ ขรณ1/2563 เป็นเงิน 1,326,210.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,326,210 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

