



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดาวคะนอง

รหัสโครงการ... : 50240000-3522

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พละศักดิ์ โทร.6815-17

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ 15.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวง คือ แขวงราชบุรีบูรณะ และแขวงบางปะกอก เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาสภาพชุมชนริมคลองปลูกสร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำทางสาธารณะ การทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาคลองลำรางต้นเขิน ความไม่เป็นระเบียบทัศนียภาพไม่สวยงาม

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองดาวคะนอง สู่วิถีแห่งความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองดาวคะนอง โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยริมคลองดาวคะนอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และช่วยกันรักษาพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองดาวคะนอง
- 3.1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในคลองดาวคะนอง
- 3.1.3 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
- 3.1.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองดาวคะนอง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองดาวคะนองให้สะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 คลองดาวคะนอง ความยาว 840 เมตร ได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาค้างตันเขิน ป้องกันการทิ้งขยะลงคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ให้สะอาดสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
- 3.2.2 สร้างจิตสำนึกท้องถิ่นให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ภายหลังการปรับปรุงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
- 3.2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาการต้นเขินคลองดาวคะนอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างทีมงานการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ลงสำรวจพื้นที่เพื่อหาจุดจัดทำกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติการ สรุบบัญหา และจัดทำโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ไม่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้ นอกจากกิจกรรมเก็บขยะริมคลอง เนื่องจากสภาพคลองไม่มีเขิน ริมคลองติดกับหลังบ้านประชาชน ไม่สามารถเดินสัญจรได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะริมคลอง ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง ประจำเดือนเมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/05/2564 : ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/06/2564 : ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนอง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนองโดยมีฝ่ายรักษาความสะอาด นำต้นไม้ มาประดับเพื่อให้ดูสวยงาม		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะริมคลอง เพื่อรักษาสภาพคลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้วและรวบรวมเอกสารส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

