



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

รหัสโครงการ... : 50240000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,068,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นม.3 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แฉกชั้นรั้วเกษตร
4. เพื่อปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. เพื่อปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.13/2563

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. ปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แฉกชั้นรั้วเกษตร
4. ปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. ปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. ปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจการออกแบบงบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 980,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

รหัสโครงการ... : 50240000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,068,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นม.3

ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกั้นรั้วเกษตร
4. เพื่อปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. เพื่อปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.13/2563

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. ปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกั้นรั้วเกษตร
4. ปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. ปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. ปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบงบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 980,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

รหัสโครงการ... : 50240000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,068,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นม.3 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกันรั้วเกษตร
4. เพื่อปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. เพื่อปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.13/2563

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. ปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกันรั้วเกษตร
4. ปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. ปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. ปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	--	----------------	---------------------





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 980,000.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ

รหัสโครงการ... : 50240000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,068,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 980,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นม.3

ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกันรั้วเกษตร
4. เพื่อปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. เพื่อปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. เพื่อปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. เพื่อปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.13/2563

1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. ปรับปรุงโรงอาหาร พื้นโรงอาหาร บริเวณอ่างล้างมือ รั้วด้านข้างโรงอาหาร
3. ปรับปรุงพื้นด้านหน้าอาคารเรียน 3 แผงกันรั้วเกษตร
4. ปรับปรุงรางน้ำหลังคาสนามกีฬา
5. ปรับปรุงพื้นด้านหลังอาคาร อาคารเรียน 4
6. ปรับปรุงรั้วบริเวณที่ปรุงอาหาร อาคารเอนกประสงค์
7. ปรับปรุงป้ายโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 980,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 980,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

