



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

รหัสโครงการ... : 50240000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 556,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปุกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.17/2563

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปุกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 556,633.-บาท ตามสัญญาเลขที่ 2/2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 556,633 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

รหัสโครงการ... : 50240000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 556,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.17/2563

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 556,633.-บาท ตามสัญญาเลขที่ 2/2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 556,633 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

รหัสโครงการ... : 50240000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 556,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6

ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.17/2563

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 556,633.-บาท ตามสัญญาเลขที่ 2/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 556,633 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส

รหัสโครงการ... : 50240000-3566

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 723,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 556,633 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร. 6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร. 1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6

ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามแบบเลขที่ ขรณ.17/2563

ปรับปรุงอาคารเรียน 3 งานปูกระเบื้อง สร้างหลังคากันแดด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 556,633.-บาท ตามสัญญาเลขที่ 2/2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 556,633 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

