



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน

รหัสโครงการ... : 50240000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร.6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดแจรงร้อน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง
2. เพื่อปรับปรุงอาคารนทรเทวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
3. เพื่อปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
4. เพื่อปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
5. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง

ปรับปรุงอาคารนทรเทวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ

ปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู

ปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร

ปรับปรุงโรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบงบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ขรณ 8/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 700,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน

รหัสโครงการ... : 50240000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร.6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดแจรงร้อน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องนํ้าครูชายและครูหญิง
2. เพื่อปรับปรุงอาคารนทรวิเทวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
3. เพื่อปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
4. เพื่อปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
5. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องนํ้าครูชายและครูหญิง
- ปรับปรุงอาคารนทรวิเทวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
- ปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
- ปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
- ปรับปรุงโรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ขรณ 8/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 700,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน

รหัสโครงการ... : 50240000-3580

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร.6828-6829)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดแจรงร้อน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิภาพ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง
2. เพื่อปรับปรุงอาคารนันทริเวหา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
3. เพื่อปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
4. เพื่อปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
5. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิภาพ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง
ปรับปรุงอาคารนันทริเวหา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
ปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
ปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
ปรับปรุงโรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ขรณ 8/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 700,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงอ่อน
รหัสโครงการ... : 50240000-3580 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 700,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกฤษณา อินตะยศ (โทร.6828-6829) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดแจรงอ่อน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นป.6 ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยในการส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ฉะนั้นสภาพอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง
2. เพื่อปรับปรุงอาคารนทรสิทิวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
3. เพื่อปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
4. เพื่อปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
5. เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารศึกษาประสิทธิ์ ได้แก่ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้น 1 ปรับปรุงห้องน้ำครูชายและครูหญิง
ปรับปรุงอาคารนทรสิทิวา ได้แก่ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ห้องเก็บพัสดุ
ปรับปรุงอาคารพลศึกษา ได้แก่ ปรับปรุงหลังคาและประตู
ปรับปรุงอาคารการงานอาชีพ ได้แก่ หลังคาและทาสีอาคาร
ปรับปรุงโรงอาหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจการออกแบบประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/06/2564 : ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/07/2564 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ขรณ 8/2564 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 700,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

