



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) จากปากขอยถึงบ้านเลขที่ 82

รหัสโครงการ... : 50240000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,167,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 829,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหาคอขวดของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรยังไม่ได้รับการปรับปรุงครอบคลุมทั่วพื้นที่ ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) มีทางมีสภาพชำรุด ขรุขระเป็นหลุมบ่อ ไม่มีทอระบายน้ำกุดฝนมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยขุดวางทอระบายน้ำและยกระดับผิวทาง เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้น้ำไม่ท่วมขังและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน

3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) จากปากขอยถึงบ้านเลขที่ 82 ยาวประมาณ 100 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ วันที่ 17-24 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วรวบรวมเอกสารทำการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) จากปากขอยถึงบ้านเลขที่ 82

รหัสโครงการ... : 50240000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,167,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 829,000 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรยังไม่ได้รับการปรับปรุงครอบคลุมทั่วพื้นที่ ขยายแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยผู้ใหญ่อำพราย) ผิวทางมีสภาพชำรุด ชรุรระเป็นหลุมบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำกุดฝนมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยขุดวางท่อระบายน้ำและยกระดับผิวทาง เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้น้ำไม่ท่วมขังและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยผู้ใหญ่อำพราย) จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 82 ยาวประมาณ 100 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ วันที่ 17-24 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วรวบรวมเอกสารทำการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยผู้ใหญ่อำพราย) จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 82

รหัสโครงการ... : 50240000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,167,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 829,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรยังไม่ได้รับการปรับปรุงครอบคลุมทั่วพื้นที่ ขยายแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 (ซอยผู้ใหญ่อำพราย) ผิวทางมีสภาพชำรุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขรุขระเป็นหลุมบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยขุดวางท่อระบายน้ำและยกระดับผิวทาง เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้น้ำไม่ท่วมขังและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 82 ยาวประมาณ 100 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ วันที่ 17-24 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วรวบรวมเอกสารทำการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 82

รหัสโครงการ... : 50240000-3597

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,167,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 829,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหาคมนาคมเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรยังไม่ได้มีการปรับปรุงครอบคลุมทั่วพื้นที่ ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำรวจ) ผิวทางมีสภาพชำรุด ขรุขระเป็นหลุมบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยขุดวางท่อระบายน้ำและยกระดับผิวทาง เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้น้ำไม่ท่วมขังและอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 (ขอยผู้ใหญ่สำราญ) จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 82 ยาวประมาณ 100 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ วันที่ 17-24 ธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จ 5 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วรวบรวมเอกสารทำการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

