



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี

รหัสโครงการ... : 50240000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,253,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,288,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งขอยสุขสวัสดิ์ 26 ผิวทางมีสภาพชำรุด ขรุขระ มีน้ำขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยปูแอสฟัลต์ค้อนกรีตผสมร้อน เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ การสัญจรสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผิวจราจรเต็มพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี เนื้อที่ประมาณ 8,500 ตร.ม. และยกระดับขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว/รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 2,288,784.12 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,288,784 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี

รหัสโครงการ... : 50240000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,253,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,288,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งขอยุทธศาสตร์ 26 มิถุนายน 2564 ขรขระ มีน้ำขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ การสัญจรสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผิวจราจรเต็มพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวทางขอยุทธศาสตร์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจ่าปี เนื้อที่ประมาณ 8,500 ตร.ม. และยกระดับขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564		
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว/รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 2,288,784.12 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,288,784 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวทางขอยุทธศาสตร์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจ่าปี

รหัสโครงการ... : 50240000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,253,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,288,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งขอยุทธศาสตร์ 26 มิถุนายน 2564 ขรขระ มีน้ำขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ การสัญจรสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผิวจราจรเต็มพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี เนื้อที่ประมาณ 8,500 ตร.ม. และยกระดับขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว/รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 2,288,784.12 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,288,784 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี

รหัสโครงการ... : 50240000-3598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,253,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,288,784 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีถนน ตรอก ซอย ที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรมีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ซึ่งขอยสุขสวัสดิ์ 26 ผิวทางมีสภาพชำรุด ขรุขระ มีน้ำขัง การสัญจรไม่สะดวก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโดยปูแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน เมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ การสัญจรสะดวกและปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 3.1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- 3.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ผิวจราจรเต็มพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 26 จากทางด่วนเฉลิมมหานครถึงคลองยายจำปี เนื้อที่ประมาณ 8,500 ตร.ม. และยกระดับขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ 14 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำรายละเอียดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างส่งเอกสารขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง (แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ลงนามสัญญา 12 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว/รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน จำนวนเงิน 2,288,784.12 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,288,784 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

