



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน

รหัสโครงการ... : 50240000-7039

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 498,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 496,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุนพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงศูนย์ก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ซึ่งศูนย์ก่อนวัยเรียนวัดสนเป็นศูนย์ก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตฯ ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงมานานแล้ว และเป็นศูนย์ที่เก่าสภาพชำรุดเกรงจะเกิดอันตรายแก่เด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้สอน
- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงของบประมาณเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2564 ยอดเงินงบประมาณ 498,000.- บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากพื้น ดาดฟ้า สี และหน้าต่างอาคารเดิมชำรุด เสื่อมสภาพมีการรั่วซึม จำเป็นต้องปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 1 แห่ง
 - รื้อกระเบื้องพื้นเดิม พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
 - รื้อหน้าต่างและวงกบเดิม ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมวงกบ อุปกรณ์ครบชุด
 - ติดตั้งมุ้งลวด
 - รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมติดตั้งกลับ
 - ชัดแต่งทำความสะอาดพื้นผิวเดิม
 - ทาสีอะคริลิกกันซึม
 - ชูตล้างสีเดิมภายใน ทาสีอะคริลิกภายใน
 - ชูตล้างสีเดิมภายนอก ทาสีอะคริลิกภายนอก
2. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเข้าศูนย์ฯ รื้อกระเบื้องเดิม พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
3. ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณห้องครัว ชั้น 1 (รื้อหน้าต่างและวงกบเดิม ติดตั้งหน้าต่างอุปกรณ์ครบ และติดตั้งมุ้งลวด)
4. ซ่อมกระเบื้องผนังและเสา 1 ต้น ชั้น 1 (รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมติดตั้งกลับ)
5. ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร (ขัดแต่งทำความสะอาดพื้นผิวเดิม และทาสีอะคริลิกกันซึม)
6. ทาสีภายในและภายนอกอาคาร (ชูตล้างสีเดิม ทาสีอะคริลิกภายใน และชูตล้างสีเดิมภายนอก ทาสีอะคริลิกภายนอก)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/02/2564 : แจ้งรายการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ประสานให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรลุโครงการ/กิจกรรมที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กรัถณะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กวัดสน 498,900.- บาท) อยู่ระหว่างจัดทำขออนุญาตงบประมาณ
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/04/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัถณะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุญาตประจำปี
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/05/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างข้อบัญญัติประจำปี

รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างข้อบัญญัติประจำปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2564 : ขอความเห็นชอบจัดรายการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2564 : จัดทำรายงานขอจ้างเหมาจ้างรายย่อย หัวตัวผู้รับจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2564 : ทำสัญญาจ้าง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 496,085 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 496,085 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน

รหัสโครงการ... : 50240000-7039

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 498,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-02-28 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 496,085 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุนพันธ์

1.3 หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงศูนย์ก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ซึ่งศูนย์ก่อนวัยเรียนวัดสนเป็นศูนย์ก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตฯ ซึ่งไม่ได้รับการปรับปรุงมานานแล้ว และเป็นศูนย์ที่เก่าสภาพชำรุดเกรงจะเกิดอันตรายแก่เด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้สอน
- สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงของบประมาณเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2564 ยอดเงินงบประมาณ 498,000.- บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากพื้น ดาดฟ้า สี และหน้าต่างอาคารเดิมชำรุด เสื่อมสภาพมีการรั่วซึม จำเป็นต้องปรับปรุงให้ใช้การได้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 1 แห่ง
 - รื้อกระเบื้องพื้นเดิม พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
 - รื้อหน้าต่างและวงกบเดิม ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมวงกบ อุปกรณ์ครบชุด
 - ติดตั้งมุ้งลวด
 - รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมติดตั้งกลับ
 - ขัดแต่งทำความสะอาดพื้นผิวเดิม
 - ทาสีอะคริลิกกันซึม
 - ขูดล้างสีเดิมภายใน ทาสีอะคริลิกภายใน
 - ขูดล้างสีเดิมภายนอก ทาสีอะคริลิกภายนอก
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเข้าศูนย์ฯ รื้อกระเบื้องเดิม พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ปรับปรุงหน้าต่างบริเวณห้องครัว ชั้น 1 (รื้อหน้าต่างและวงกบเดิม ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมวงกบ และติดตั้งมุ้งลวด)
- ซ่อมกระเบื้องผนังและเสา 1 ต้น ชั้น 1 (รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมติดตั้งกลับ)
- ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร (ขัดแต่งทำความสะอาดพื้นผิวเดิม และทาสีอะคริลิกกันซึม)
- ทาสีภายในและภายนอกอาคาร (ขูดล้างสีเดิม ทาสีอะคริลิกภายใน และขูดล้างสีเดิมภายนอก ทาสีอะคริลิกภายนอก)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/02/2564 : แจ้งรายการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	มกราคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ประสานให้สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่ขอจัดสรรเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กร์ต้นละ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กร์วัดสน 498,900.- บาท) อยู่ระหว่างจัดทำขออนุญาตงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กร์ก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กร์ก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุญาตประจำปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กร์ก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กร์ก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุญาตประจำปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2564 : ขอความเห็นชอบจัดรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2564 : จัดทำรายงานขอจ้างเรียบริย หาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2564 : ทำสัญญาจ้าง วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จำนวนเงิน 496,085 บาท กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานเรียบริยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 496,085 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

