



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณชุมชนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์

รหัสโครงการ... : 50240000-7040

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 936,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏบุรีรัมย์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุนพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

.....

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจรในชุมชนที่ไม่มีราวเหล็กกันตก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ยธ.22/2551

-ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา ยาว 86 เมตร

-ชุมชนรัตนจีนะ ยาว 133 เมตร

-ชุมชนร่วมใจ ยาว 174 เมตร

-ชุมชนสถาพร ยาว 53 เมตร

-ชุมชนรุ่งเรือง ยาว 77 เมตร

-ชุมชน ม.7 ราชภัฏบุรีรัมย์ ยาว 23 เมตร

-ซอยประชาอุทิศ 26/1 ยาว 102 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตกบริเวณชุมชนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์ ยอดเงิน 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน ยอดเงิน 498,900.- บาท และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ ยอดเงิน 194,700.- บาท อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/04/2564 : สำนักงานเขตราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุมัติประจำปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2564 : สำนักงานเขตราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่ติดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุมัติประจำปี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/06/2564 : ขอความเห็นชอบจัดรายการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2564 : จัดทำรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/08/2564 : ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อขอเงินงบประมาณ ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ยอดเงินจ้าง 936,360 บาท และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ยอดเงินจ้าง 936,360 บาท และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 936,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณชุมชนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-7040

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 940,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 936,360 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุนพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

.....

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นอันตรายต่อประชาชนที่ใช้ทางสัญจรในชุมชนที่ไม่มีราวเหล็กกันตก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ยธ.22/2551

-ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา ยาว 86 เมตร

-ชุมชนรัตนจีนะ ยาว 133 เมตร

-ชุมชนร่วมใจ ยาว 174 เมตร

-ชุมชนสถาพร ยาว 53 เมตร

-ชุมชนรุ่งเรือง ยาว 77 เมตร

-ชุมชน ม.7 ราชบุรีบูรณะ ยาว 23 เมตร

-ซอยประชาอุทิศ 26/1 ยาว 102 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/03/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	ในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 3 รายการ ได้แก่อุดตั้งราวกันตกบริเวณชุมชนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ ยอดเงิน 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน ยอดเงิน 498,900.- บาท และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนจีนะ ยอดเงิน 194,700.- บาท		
	อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/04/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่อุดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุมัติประจำปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/05/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
	เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กท 6308/441 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (จำนวน 3 รายการ ได้แก่อุดตั้งราวกันตก 940,000.- บาท ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนรัตนจีนะ 194,700.- บาท และปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสน 498,000.- บาท) อยู่ระหว่างตรวจร่างขออนุมัติประจำปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/06/2564 : ขอความเห็นชอบจัดรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2564 : จัดทำรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2564 : จัดทำรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/08/2564 : ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อขอเงินงบประมาณ		
	ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ยอดเงินจ้าง 936,360 บาท และอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 936,360 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

