



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-7133

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 193,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 192,654 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถิ โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถ

ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตันเงิน

2.3 แก้ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ชุดลอกคลองกว้าง 2 - 5.50 ม. ยาว 370 ม. ลึกระดับจากท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอก

เฉลี่ย 0.50 ม. ระดับชุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 693 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565

- ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.3/2566

- เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 29 พฤศจิกายน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2566 (60 วัน)

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 มกราคม 2566 และดำเนินการตรวจรับ 13 มกราคม 2566

- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,654 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-7133

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 193,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 192,654 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถิ โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตื้นเขิน
- 2.3 แก้ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ขุดลอกคลองกว้าง 2 - 5.50 ม. ยาว 370 ม. ลึกระดับจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 693 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565
- ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สัญญาจ้างเลขที่ ขธม.3/2566
- เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 29 พฤศจิกายน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2566 (60 วัน)
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 มกราคม 2566 และดำเนินการตรวจรับ 13 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,654 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-7133

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 193,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 192,654 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวยุวีย์รัชต์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพมหานคร มีลำกระโดงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ ปัจจุบันลำกระโดงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโดงและคลองตื้นเขิน
- 2.3 แก้ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-ขุดลอกคลองกว้าง 2 - 5.50 ม. ยาว 370 ม. ลึกระดับจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 693 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565
- ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.3/2566
- เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 29 พฤศจิกายน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2566 (60 วัน)
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 มกราคม 2566 และดำเนินการตรวจรับ 13 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,654 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-7133

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 193,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 192,654 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุริยา พลศักดิ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววิวิธีย์ คัล้อยวิดิ โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีลำกระโคงและคลองที่เป็นแหล่งน้ำในการระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบกิจกรรมมากมาย

น้ำที่ผ่านการใช้งานจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ

ปัจจุบันลำกระโคงและคลองในพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้รับการปรับปรุงทำให้การระบายน้ำไม่สามารรถ

ระบายออกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากขึ้น

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาลำกระโคงและคลองตันเขิน

2.3 แก้ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-ขุดลอกคลองกว้าง 2 - 5.50 ม. ยาว 370 ม. ลึกระดับจากท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก

เฉลี่ย 0.50 ม. ระดับขุดลอก -0.50 รทก. ปริมาณดิน 693 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2565





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565
- ผู้รับจ้าง ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.3/2566
- เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 29 พฤศจิกายน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มกราคม 2566 (60 วัน)
- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 มกราคม 2566 และดำเนินการตรวจรับ 13 มกราคม 2566
- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/02/2566 : ได้ดำเนินการตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบวันที่ 5 มกราคม 2566 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับการจ้างวันที่ 13 มกราคม 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 192,654 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

