



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิดิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พำนักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อมโทรม พื้นทาง มีสภาพชำรุด ทรุดตัว รวาทเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม

- รื้อราวกันตกสแตนเลส

- ทูบรีดสะพานทางเดิน

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ขยายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)

- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566

งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

| | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษัยริษะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อมชำรุด พื้นทาง มีสภาพชำรุด ทรุคตัว ราวเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
- 2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37
- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม
- รื้อราวกันตกสแตนเลส
- ทูบรื้อสะพานทางเดิน
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - ขายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ) - เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ) | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รั้งกฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขธบ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

รหัสโครงการ... : 50240000-7135

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถิ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด

สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อม พ้นทาง

มีสภาพชำรุด หักตัว ราวเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม

- รื้อราวกันตกสแตนเลส

- ทูบรื้อสะพานทางเดิน

- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 - ขยายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
 - เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565
 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565
 - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565
 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 1.
 เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37
 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน
 3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
 4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมพร้อมนี้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37
 รหัสโครงการ... : 50240000-7135 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,197,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,004,640 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรัชต์ คล้อยวิไล โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนมีการสัญจรโดยใช้สะพานทางเดินริมคลองและเป็นเส้นทางลัด สะพานทางเดินคลองแจรงร้อน เสื่อม พื้นทาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีสภาพชำรุด ทรุดตัว รวาทเหล็กกันตก เป็นสนิม ผุกร่อน อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
- 2.2 เป็นเส้นทางลัดลดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

- รื้อราวเหล็กกันตกเดิม
- รื้อราวกันตกสแตนเลส
- ทูบรื้อสะพานทางเดิน
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : - จัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 ตุลาคม 2565

- ขายแบบ วันที่ 11-21 ตุลาคม 2565 (7 วันทำการ)
- เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ตุลาคม 2565
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 26 ตุลาคม 2565
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 27 ตุลาคม 2565
- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางค้ำประกันสัญญา (แต่ผู้รับจ้างไม่นำหลักประกันสัญญามาวางค้ำ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.

เห็นชอบในการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- 2. อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชเพิ่มพูล ทำการจ้างงานปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อน

จากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37

ในวงเงินทั้งสิ้น 1,004,640.-บาท (หนึ่งล้านสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน

นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

- 3. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- 4. ลงนามประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เหมาะสมมาพร้อมนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ขรณ.10/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 งานแล้วเสร็จภายใน 150 วัน เริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ 29 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่างรื้อราวเหล็กกันตก รื้อสะพานทางเดิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : สร้างราวเหล็กกันตก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/08/2566 : ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการได้ตรวจรับงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,004,640 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

