



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 202,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งชื่อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งชื่อหรือแบ่งจ้างได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
 - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
 - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
 - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลว. 27 ก.ค.2566 วันที่เริ่มสัญญา 28 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566 เบิกจ่าย จำนวน 202,725 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 202,725 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 202,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ให้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/08/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลว. 27 ก.ค.2566 วันที่เริ่มสัญญา 28 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 20/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

วันที่ 24 พ.ย. 2566

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา

วันที่ 24 พ.ย. 2566 เบิกจ่าย จำนวน 202,725 บาท

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 202,725 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 202,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานครั้งที่1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ

2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท

1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง

1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565

2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท

2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3	:: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ 2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งชื่อหรือแบ่งจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		
	ตามหนังสือสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลว. 27 ก.ค.2566 วันที่เริ่มสัญญา 28 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566 เบิกจ่าย จำนวน 202,725 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 202,725 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม)

รหัสโครงการ... : 50240000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 226,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 202,725 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้

อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน

เพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เพื่อส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 2.2 เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/02/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ
2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
 - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
 - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
- 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
 - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/03/2566 : ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ ที่ กท 6308/401 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางปะกอก 2 รายการ
2.โรงเรียนวัดสารอด 2 รายการ เนื่องจากชื่อรายการเป็นรายการเดียวกัน ดำเนินการปรับปรุงในสถานที่เดียวกัน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอกและปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอดเหมือนกัน จึงไม่สามารถแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามหนังสือสำนักงานเขตราชวัชรบูรณะ ที่ กท 6308/871 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 รายการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 353,000 บาท
 - 1.1 ปรับปรุงห้องครัว ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565 จำนวน 1 แห่ง
 - 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.7/2565
- 2. รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด จำนวน 1,922,000 บาท
 - 2.1 ปรับปรุงสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.2 ปรับปรุงทางระบายน้ำสนามกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565
 - 2.3 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม ตามแบบเลขที่ ขรณ.9/2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ขรณ 18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2566 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลว. 27 ก.ค.2566 วันที่เริ่มสัญญา 28 ก.ค. 2566 วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ย. 2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ ขรณ.18/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2566 เริ่มสัญญา วันที่ 28 ก.ค. 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 พ.ย. 2566 เบิกจ่าย จำนวน 202,725 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 202,725 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

