



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสรคคมน 41

รหัสโครงการ... : 50250000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,857,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,705,384 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพิณ เลี้ยงองอาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน (5318)

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้ว สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดกับปริมาณมลพิษและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ทรอก ขยายในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ทรอก/ขยายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ทรอก ขยายต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในทรอก ขยายต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก
3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ
4. เพื่อปรับปรุงสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ทรอก ขยาย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดผู้รับจ้างทำค่าประกันสัญญา ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับเขตทางหน้างาน และการประปานครหลวงดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 7,705,384 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง ขุดวางท่อระบายน้ำ ยาวประมาณ 100 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ผูกเหล็กบ่อพักท่อลอด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. ยาวประมาณ 100 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการสร้างรางวิ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 100 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

