



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50250000-3481

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 900,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางพัทยา ไช้พิช เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (5329) ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ขยาย มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมและให้เป็นมหานครน่าอยู่ เป็นปอดให้กับคนกรุง สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดทำที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ เพิ่มร่มเงา ให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือน และกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด อย่างยั่งยืนตลอดไป รายละเอียด ดังนี้

1. จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ พื้นที่บริเวณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนางประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
2. ปลูกต้นไม้ พื้นที่บริเวณทางเท้าถนนนางประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร
3. ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ตายถนนสรองประภา จำนวน 40 ต้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ - เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 62 - โครงการได้รับอนุมัติแล้ว - สืบหาพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินการ - หาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและวิมมอเตอร์ไซด์ บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ออกจากพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตดอนเมืองจะได้เข้าเตรียมพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาเตรียมพื้นที่ และเตรียมดินปลูกต้นไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 63 : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 900,000 บาท

- จัดซื้อต้นไม้ เป็นเงิน 410,000 บาท
- จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท

2. ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 900,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

