



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้นสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 34,700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 713,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนิตยา ทองพิลม 5236

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขต จตุจักร ได้พิจารณา

ว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่จะจะมีการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพที่มีความมั่นคงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้บริการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะอาชีพมีงานทำมีรายได้และสามารถต่อยอดอาชีพเดิมหรือทำเป็นอาชีพเสริมให้มีความมั่นคงยั่งยืนและมีรายได้ที่สูงขึ้น

2 เพื่อให้มีอาคารสถานที่เป็นศูนย์รวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมหรือศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับเยาวชนประชาชนชุมชนและสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

3 เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและเป็นการลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการดูแล

4 เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรให้มีศักยภาพในการให้บริการฝึกอาชีพแก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ 5 ชั้นสำนักงานเขตจตุจักรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,425 ตารางเมตรหรือ 285 ตารางเมตรต่อชั้นรวมสำนักงานและห้องน้ำเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ผู้รับเหมาลงพื้นที่ก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอกผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาจ้างกับสำนักงานเขตจตุจักร ตามสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 2563 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 560 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2565 วงเงินตามสัญญา 23,780,000.-บาท ผู้ควบคุมงานพร้อมผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง และได้ประชุมทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตอกเสาเข็มจำนวน 34 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เจาะเสาเข็ม อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการลงเสาเข็มเจาะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำฐานรากอาคารบางส่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเทคอนกรีตฐานรากและบ่อลิฟท์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 713,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างวางแผ่นพื้นสำเร็จชั้น 1 ก่อนเทคอนกรีตทับหน้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2564 : เข้าคานแบบชั้น 2 เพื่อเตรียมเทคอนกรีต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : ชะลอการดำเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 34)		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

