



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50270000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 611,650 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเจษฎา สงวนจิตต์ 6924

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภและถนนนาคนิวาส ด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนมัยลาภ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 4,300 เมตร
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคสมงเคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 6,000 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟพาด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รอส่งมอบวัสดุตามโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 611,650 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมัยลาภตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม(ทั้งสองฝั่ง)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนโชคชัย 4 ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเปาโลสยามถึงสุดถนนโชคชัย4(ทั้งสองฝั่ง)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนาคนิวาสถึงสี่แยกโรงไม้ทั้งสองฝั่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคสมงเคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่เขตลาดพร้าว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะอยู่เย็นเป็นสุข ถนนสังคสมงเคราะห์และสวนสาธารณะหมู่บ้านอารียา ถนนสุนทรสวัสดิ์			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/09/2563 : ปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

