



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยโคชชัย 4 ขอย 54 แยก 25 (แยก 14 ก,14ข,14ค

รหัสโครงการ... : 50270000-3150

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,577,955 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,577,955 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แล้วเสร็จ 100% จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวจราจร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบประมาณราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR และหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท โดยมีการปรับลดเนื่องงานและวงเงินลงเหลือ 6,577,955.40บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,577,955 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

