



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประเสริฐมูสิก 29 แยก 8 ขอย 17 จากขอยประเสริฐมูสิก 29 แยก 8 ถึงสุดขอย
 รหัสโครงการ... : 50270000-3151 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,040,490 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,040,490 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914 ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แล้วเสร็จ 100% จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวจราจร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบประมาณราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำTOR และจัดหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบและประกาศประกวดราคาหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-6-63 ลว.27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินจ้าง 1,040,490-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-6-63 ลว.27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินจ้าง 1,040,490-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-6-63 ลว.27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินจ้าง 1,040,490-บาท และส่งมอบงานงวดแรกพร้อมเบิกจ่ายเงินงวดแรกเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 642,950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-4-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 397,540 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

