



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประเสริฐมูสิก 5 แยก 11

รหัสโครงการ... : 50270000-3156

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,839,629 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,839,629 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

แล้วเสร็จ 100% จำนวน 1 เส้นทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยดีเหลือ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวจราจร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบประมาณราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR เพื่อหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี E-bidding		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2020-7-29 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-11-63 ลว.27 ธ.ค.62 สัญญาเริ่มวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย.63		
	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงินตามสัญญา 2,846,320.-บาท โดยปรับลดเนื่องงานและวงเงินลงเหลือ 2,839,628.60 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,839,629 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

