



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50270000-3179

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 583,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเจษฎา สงวนจิตต์ 6924

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ถมยาแก้ว 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสรักษ์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรคให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เขตลาดพร้าวด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณถนนสายต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมัยลาภและถนนนาคนิวาส ด้วยการปลูกต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่อาศัยและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวหันมาให้ความสนใจปลูกต้นไม้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนมัยลาภ ตั้งแต่แยกถนนประเสริฐมนูกิจถึงคลองโคกคราม(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 4,300 เมตร
- 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนนาคนิวาส ตั้งแต่แยกสังคมสงคราะห์ถึงแยกโรงไม้(ทั้งสองฝั่ง) ความยาว 6,000 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : กำลังดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนเตรียมการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/02/2564 : ดำเนินขึ้นตอน ยื่นเอกสารสอบราคา จำนวน 6 ราย และเปิดซองเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 583,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการส่งมอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ยอด 583,583.-บาทเรียบร้อยแล้ว		
	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนโชคชัย 4		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนเสนานิคม 1 ตั้งแต่แยกวงหินถึงหมู่บ้านอมรินทร์ 9		
	รวมระยะทาง 1,000 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณซอยลาดปลาเค้า 24 (ทั้งสองฝั่ง)		
	ระยะทาง 1,800 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 (ทั้งสองฝั่ง)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยสตรีวิทยา 2 แยก 10 (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยการปลูกต้นไม้ความยาว 600 เมตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 30/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่บริเวณถนนสตรีวิทยา 2 แยก 10 ทั้ง 2 ฝั่งระยะทาง 600 เมตร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

