



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก

รหัสโครงการ... : 50280000-6908

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,719,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,281,861 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปานิตา ศรีลักษณ์ /1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนสร้างมานานทำให้อาคารต่างๆมีความชำรุดทรุดโทรมจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการเรียนการสอนต่อไปเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อาคารเอนกประสงค์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลังคาแตกร้าวรั่วซึมทำให้ฝ้าเพดาน และอุปกรณ์การเรียนเสียหายพื้นข้างอาคารทรุดตัวทำให้มีโพรงอาจทำให้เป็นอันตรายของสัตว์มีพิษได้
- ป้ายชื่อโรงเรียนเดิมมีขนาดเล็ก และชำรุดเสียหาย
- ผนังทราลัยเดิมชำรุดแตกร้าวทำให้ความชื้นจากภายนอกมีผลให้หลังเสริมโครงสร้างอาคาร และผนังอาคารได้รับความเสียหาย
- รางระบายน้ำเดิมมีความลึกลับอาจทำให้นักเรียน และครูได้รับอันตรายได้ จึงต้องทำการติดตั้งตะแกรงเหล็กเพื่อป้องกันอันตราย
- ติดตั้งรั้วเหล็กเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอก และเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการเรียนการสอน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : เบิกจ่ายตามงบประมาณ 1,281,861.73	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,281,861 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก

รหัสโครงการ... : 50280000-6908

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,719,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,281,861 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปานิตา ศรีลักษณ์ /1549

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงต้องทำการติดตั้งตะแกรงเหล็กเพื่อป้องกันอันตราย
- ติดตั้งรั้วเหล็กเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอก และเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 25/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 27/07/2566 : เบิกจ่ายตามงบประมาณ 1,281,861.73	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,281,861 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก

รหัสโครงการ... : 50280000-6908

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,719,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,281,861 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปานิตา ศรีลักษณ์ /1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนสร้างมานานทำให้อาคารต่างๆมีความชำรุดทรุดโทรมจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการเรียนการสอนต่อไปเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อาคารเอนกประสงค์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลังคาแตกรั่วซึมทำให้ฝ้าเพดาน และอุปกรณ์การเรียนเสียหายพื้นข้างอาคารทรุดตัวทำให้มีโพรงอาจทำให้เป็นที่ยึดของสัตว์มีพิษได้
 - ป้ายชื่อโรงเรียนเดิมมีขนาดเล็ก และชำรุดเสียหาย
 - ผนังทราลัยเดิมชำรุดแตกทำให้ความชื้นจากภายนอกมีผลให้เหล็กเสริมโครงสร้างอาคาร และผนังอาคารได้รับความเสียหาย
 - รางระบายน้ำเดิมมีความสกปรกทำให้นักเรียน และครูได้รับอันตรายได้
- จึงต้องทำการติดตั้งตะแกรงเหล็กเพื่อป้องกันอันตราย
- ติดตั้งรั้วเหล็กเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลภายนอก และเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการเรียนการสอน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/03/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/04/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/05/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/07/2566 : เบิกจ่ายตามงบประมาณ 1,281,861.73			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,281,861 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

