



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยศรีบำเพ็ญ

รหัสโครงการ... : 50290000-6675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิชระพล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน

มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเฉพะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	ผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :	-อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 :	-อนุมัติจ้างบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 8,579,993.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 :	ลงนามในสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 :	ปรับปรุงขอยศรีบำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : -อนุมัติจ้างบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 8,579,993.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงขอยศรีบ้ำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขอยศรีบ้ำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 9%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 9%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 14%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 17%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยศรีบ้ำเพ็ญ

รหัสโครงการ... : 50290000-6675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิชระพล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคภัย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้  
สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติการกิจกรรมนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูรถ ขอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- 9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 :	ผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 :	-อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 :	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 :	-อนุมัติจ้างบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 8,579,993.-บาท -ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว -รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 :	ลงนามในสัญญาแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 :	ปรับปรุงขอยศรีบำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 :	เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขอยศรีบำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 :	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :	อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 9%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 :	อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 9%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/08/2564 :

อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 14%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 :

อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 17%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยศรีบำเพ็ญ

รหัสโครงการ... : 50290000-6675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายตะวัน พรพิชระพล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งประชากรที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งมีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณสุขโรคภัย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้

สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 :

ผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

-อยู่ระหว่างดำเนินการขายแบบประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 :

อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 :

-อนุมัติจ้างบริษัท วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในวงเงิน 8,579,993.-บาท

-ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญามอบแล้ว

-รอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 26/02/2564 : ลงนามในสัญญาแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงขอยศรีบ้ำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 5% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ปรับปรุงขอยศรีบ้ำเพ็ญ อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 8% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 9% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการได้ผลงาน 9% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 14% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงได้ผลงาน 17% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

