



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50300000-3327

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล โท.5908

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามพระราชพิธีเพื่อบำรุงความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังดีตั้งใจอยู่ทุกท่าน

ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร (ปัดกรุงเทพมหานคร) ได้รับเชิญจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐของกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานเขตบางคอแหลมในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงมีความมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี

ทำในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมบริเวณถนนสัญจรของประชาชนให้มีความสะอาด สะอาด

สวยงาม ร่มรื่น จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทางเท้าและถนนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้สัญจร กำหนดกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น พัฒนาทางกายภาพภายใต้กรอบนโยบาย 5 ไม่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบถนนให้มีความสะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย สะดวกต่อการใช้สอยของประชาชน และปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๓. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. เพื่อให้ทางเท้าและถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ

ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จัดทำโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายการดำเนินงานให้แก่แต่ละฝ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : ดำเนินการตามแผนพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนมกราคมเป็นไปตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 2020-2-24 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ

ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 2020-3-25 : ได้ดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ และกวาดชั้นรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/4/2563 : ปรับปรุง พัฒนาถนนสายหลัก 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินการรักษาสภาพคลองสวนหลวง 1 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 25/5/2563 : พัฒนากำแพงคอนกรีต 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามที่ 3 และถนนเจริญราษฎร์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 16 ข้อ</p> <p>ในประเด็นของการพัฒนาทางด้านกายภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/6/2563 : ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายนครบทุกขั้นตอน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 24/7/2563 : ได้ดำเนินพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 สาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ได้แก้ไข ปรับปรุงในส่วนที่ผู้ตรวจและผู้บริหารเขตเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

