



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม

รหัสโครงการ... : 50300000-3330

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,985,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,573,901 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีแผนการบริหารราชการช่วงปี พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม มีหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตบางคอแหลม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อปรับปรุงซอยจันทน์ 42 จากถนนจันทน์ถึงคลองกรวย
- 2.เพื่อติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณทางเดินเลียบบคลองวัดโพธิ์เงิน จากท้ายซอยจันทน์ 43 แยก 22 ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 2
- 3.เพื่อปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 5 ซอยอยู่ดี และซอยจันทน์ 43
- 4.เพื่อปรับปรุงซอยจันทน์ 59 แยก 4 ถึงบ้านเลขที่ 102

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1.ปรับปรุงซอยจันทน์ 42 จากถนนจันทน์ถึงคลองกรวย
- 2.ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณทางเดินเลียบบคลองวัดโพธิ์เงิน จากท้ายซอยจันทน์ 43 แยก 22 ถึงซอยราษฎร์อุทิศ 2
- 3.ปรับปรุงซอยเจริญราษฎร์ 5 ซอยอยู่ดี และซอยจันทน์ 43
- 4.ปรับปรุงซอยจันทน์ 59 แยก 4 ถึงบ้านเลขที่ 102

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลพร้อมขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ, รายงานผลการตรวจรับ จำนวน 2 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,573,901 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

