



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประชาชน 20

รหัสโครงการ... : 50310000-2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,228,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,599,555 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จำนวนถนนที่ขอบงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จำนวนเส้นทางที่ได้ก่อกั้นผู้กั้นแล้วสำหรับเส้นทางที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง

เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,ขอเห็นชอบจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อที่จะจัดทำร่างสัญญาต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

(บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่สัญญา 6/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,599,555 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประชาชน 20

รหัสโครงการ... : 50310000-2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,228,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,599,555 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จำนวนถนนที่ขอบงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จำนวนเส้นทางที่ได้ก่อกั้นผู้กั้นแล้วสำหรับเส้นทางที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง		
	เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,ขอเห็นชอบจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อที่จะจัดทำร่างสัญญาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่สัญญา 6/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,599,555 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาชื่น 20

รหัสโครงการ... : 50310000-2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,228,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,599,555 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุกฤษชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จำนวนถนนที่ขอลงงบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จำนวนเส้นทางที่ได้ก่อกั้นผู้กั้นแล้วสำหรับเส้นทางที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง		
	เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,ขอเห็นชอบจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อที่จะจัดทำร่างสัญญาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่สัญญา 6/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2563)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,599,555 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาชน 20

รหัสโครงการ... : 50310000-2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,228,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,599,555 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสกุลชัย เวชกุล

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาสิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จำนวนถนนที่ของบประมาณประจำปีในการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ที่สามารถก่อกั้นได้ภายในปีงบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น หรือเป็นการปรับปรุงเส้นทางที่มีอยู่เดิมโดยการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุง หมายถึง ของเดิมที่มีอยู่แล้ว และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เดิมเป็นลูกรังปรับปรุงเป็นแอสฟัลต์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

จำนวนเส้นทางที่ได้ก่อกั้นผิวพื้นแล้วสำหรับเส้นทางที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง

เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,ขอเห็นชอบจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

และประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อที่จะจัดทำร่างสัญญาต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

(บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่สัญญา 6/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มิถุนายน 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,599,555 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

