



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 50310000-2775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,470,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,298,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกิจ ไหมเขียว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม

นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างผู้ก่อกำเนิดปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง

เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง และนายช่างอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคำนวณเนื้องานตกหล่น รายการลำดับที่ 4 ปรับพื้นหลังอาคาร 1

4.1 ปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 0.03 x 0.03 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.

จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 14/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2563)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,298,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 50310000-2775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,470,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,298,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกิจ ไหมเขียว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม

นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง และนายช่างอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคำนวณเนื้องานตกหล่น รายการลำดับที่ 4 ปรับพื้นที่หลังอาคาร 1 4.1 ปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 0.03 x 0.03 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม. จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (หางหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 14/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2563)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,298,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 50310000-2775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,470,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,298,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกิจ ไ้มะเขี้ยว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม

นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ, แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง และนายช่างอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคำนวณเนื้องานตกหล่น รายการลำดับที่ 4 ปรับพื้นที่หลังอาคาร 1		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4.1 ปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 0.03 x 0.03 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.  
 จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้  
 รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 14/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2563)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,298,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง

รหัสโครงการ... : 50310000-2775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,470,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,298,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกิจ ไม้เขียว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม

นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างที่ผู้กักตุนปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง  
 เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างฯ,  
 แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง และนายช่างอยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง  
 รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง  
 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากคำนวณเนื้องานตกหล่น รายการลำดับที่ 4 ปรับพื้นหลังอาคาร 1  
 4.1 ปูกระเบื้องซีเมนต์ทางเท้า ขนาด 0.03 x 0.03 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 220 ตร.ม.  
 จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้  
 รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 14/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤษภาคม 2563)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,298,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

