



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม

รหัสโครงการ... : 50310000-2855

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 930,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 862,999 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกิจ ไหมเขียว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นิยาม

นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้พันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชเพิ่มพูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำสัญญา เพื่อตรวจร่างสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม (เลขที่สัญญา 9/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มงานวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สิ้นสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชเพิ่มพูล)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 862,999 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

