



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,675,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,338,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบริเวณทางลาดหน้าอาคาร1

ปรับปรุงบริเวณพื้นลาดฟ้าพร้อมระบบระบายน้ำฝน อาคาร1

ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องประชุม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 3 จุด

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอให้นิติกรตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566

(1,338,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,338,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,675,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,338,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธนิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบริเวณทางลาดหน้าอาคาร1

ปรับปรุงบริเวณพื้นลาดฟ้าพร้อมระบบระบายน้ำฝน อาคาร1

ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องประชุม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 3 จุด

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอให้นิติกรตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566

(1,338,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,338,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,675,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,338,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธนิชา ศาสิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบริเวณทางลาดหน้าอาคาร1

ปรับปรุงบริเวณพื้นลาดฟ้าพร้อมระบบระบายน้ำฝน อาคาร1

ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องประชุม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 3 จุด

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอให้นิติกรตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม

2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566

(1,338,000.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,338,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ





รหัสโครงการ...





: 50310000-2943





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 1,675,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,338,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงบริเวณทางลาดหน้าอาคาร1
ปรับปรุงบริเวณพื้นลาดฟ้าพร้อมระบบระบายน้ำฝน อาคาร1
ปรับปรุงหลังคาคลุมห้องประชุม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: เป้าหมาย ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 3 จุด 29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอให้นิติกรตรวจร่างสัญญา+แจ้งนำคำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก สัญญาเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566 (1,338,000.- บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,338,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

