



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,503,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,473,263 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทัศนาราม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลุทธิธรรมจริยธรรม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมมาวาส

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย ปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกทม.เขตบางซื่อ จำนวน 7 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- 1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทัศนาราม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลุทธิธรรมจริยธรรม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมมาวาส อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทัศนาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลุทธิธรรมจริยธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมมาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต

- ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทัศนาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะ
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 25 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมารัตน์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566 (623,000.- บาท)

6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนาโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 9 สิงหาคม 2566 (364,000.- บาท)

7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาสา อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนาโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566 (457,504.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,473,263 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,503,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,473,263 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมารัตน์
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาสา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้ามาย ปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกทม.เขตบางซื่อ จำนวน 7 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- 1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมารัตน์ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาสา อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 9 สิงหาคม 2566 (364,000.- บาท)

7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566 (457,504.- บาท)

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมณีนิมิตการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 25 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2566) ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิบดี อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566 (623,000.- บาท)

6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 9 สิงหาคม 2566 (364,000.- บาท)

7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566 (457,504.- บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,473,263 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ

รหัสโครงการ... : 50310000-2944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,503,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,473,263 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาสิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดมณีนิมิตการาม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิบดี
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9  
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 20 กรกฎาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 24/08/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเสียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)  
 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทวารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 กันยายน 2566)  
 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)  
 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัมขันธ์นิตการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 25 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2566)  
 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลธรรมาธิบดี อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566)  
 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 9 สิงหาคม 2566 (364,000.- บาท)  
 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566 (457,504.- บาท)

รายงานครั้งที่10  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/09/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเสียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย  
 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทวารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 กันยายน 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 20 กันยายน 2566 (941,000.- บาท)  
 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย  
 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัมขันธ์นิตการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด สัญญาเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เริ่มสัญญา 25 เมษายน 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2566) ตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย  
 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประคูลธรรมาธิบดี อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซิวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 30 สิงหาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 18 กันยายน 2566 (623,000.- บาท)  
 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 9 สิงหาคม 2566 (364,000.- บาท)  
 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนำโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566) ใบขอเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 22 สิงหาคม 2566 (457,504.- บาท)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,473,263 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนงานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ  
 รหัสโครงการ... : 50310000-2944 : ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 3,503,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 3,473,263 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา : ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมิปปัตย์
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง
- ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย ปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกทม.เขตบางซื่อ จำนวน 7 แห่ง

29/12/2565 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- 1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมิปปัตย์ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส อยู่ระหว่างแจ้งค้ำประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมิปปัตย์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต

- ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะ
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)
- 4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมิปปัตย์ อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 2 (เนื่องจากประกวดราคาครั้งที่ 1 มีผู้มาขอรับเอกสารจำนวน 1 ราย โดยกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1)
- 6) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนาโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566)
- 7) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโสมาวาส อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท บุญนาโชค วิศวกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 17 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/03/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต

- ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 6 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 5 พฤษภาคม 2566)
- 2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวด
- 3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม อยู่ระหว่างขั้นตอน...(ดำเนินการตามสัญญา บริษัท โซลิต ซีวิล จำกัด สัญญาเลขที่ 2/2566 ลงวันที่ 5









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,473,263 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

